

**ZARZĄDZENIE NR 57/2021
STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim na lata 2021-2024”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz z art. art. 14 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r., poz. 1026 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim na lata 2021-2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Koordynację wdrożenia planu działania, o którym mowa w §1, powierza się koordynatorowi do spraw dostępności.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan działania Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan obejmuje pełną diagnozę badanego podmiotu, ustalenie działań z zakresu poprawy dostępności, harmonogram wdrażania, wskazanie osób/jednostek odpowiedzialnych oraz ewentualnie oszacowanie kosztów.

1. Diagnoza

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny	TAK	Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 1.Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu: A.przy wejściu do budynku od strony ul. Pszowskiej B.przy wejściu głównym w holu budynku od ul. Bogumińskiej C.na klatce schodowej w budynku 2.Likwidacja progów A.na parterze przy wejściu do punktu obsługi klienta B.na wejściu głównym 3.Zapewnienie drzwi o szerokości min. 90 cm. na wejściu głównym 4.Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów A.w wejściu głównym w holu budynku od ul. Bogumińskiej B.na klatce schodowej w budynku 5.Likwidacja ostrych zakończeń poręczy przy wejściu do budynku od ul. Pszowskiej 6.Montaż windy zgodnie z wymaganiami 7.Wyposażenie budynku w urządzenia wspomagające ewakuację Budynek przy ul. L. Mendego 3

		<p>1.Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu na klatce schodowej w budynku</p> <p>2.Likwidacja nachylenia oraz wymiana kratki/wycieraczki przed wejściem do budynku lub montaż drzwi automatycznych</p> <p>3.Likwidacja lub obniżenie progu:</p> <p>A.na wejściu do budynku</p> <p>B.w wejściu do archiwum w wejściu do Wydziału Geodezji</p> <p>4.Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów na klatce schodowej w budynku</p> <p>5.Montaż windy zgodnie z wymaganiami</p> <p>6.Wyposażenie budynku w urządzenie do ewakuacji</p> <p>Budynek przy ul. Pszowskiej 92a</p> <p>1.Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu:</p> <p>A.przy wejściu głównym do WKT</p> <p>B.przy wejściu nr 2 do WKT</p> <p>C.przy wejściu nr 3 (łącznik budynku z PCK)</p> <p>D.wejścia głównego do PCK</p> <p>E.w holu PZON</p> <p>F.w archiwum WKT</p> <p>G.na klatkach schodowych w budynku</p> <p>2.Likwidacja progu:</p> <p>A.na wejściu do PCK</p> <p>B.w wejściu do Sali 01 A, 04 A w WKT</p> <p>C.przy wejściu do WKT od strony pochylni</p> <p>3.Montaż drzwi automatycznych lub zapewnienie poziomej (bez spadku) przestrzeni manewrowej przed wejściem do PZON</p> <p>4.Montaż drzwi automatycznych w wejściu głównym do WKT od strony pochylni</p> <p>5.Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów:</p> <p>A.przy wejściu nr 2 do WKT</p> <p>B.przy wejściu nr 3 (łącznik budynku z PCK)</p> <p>C.wejścia głównego do PCK</p>
--	--	---

		<p>D.w holu PZON E.w archiwum WKT 6.Montaż windy zgodnie z wymaganiami 7.Wyposażenie budynku w urządzenia do ewakuacji 8.Zapewnienie dostępu osobom na wózkach na podest lub likwidacja podestów na sali konferencyjnej 9.Zmiana nawierzchni pochylni przy wejściu głównym do WKT 10.Likwidacja krawężnika na drodze do pochylni z parkingu</p>
<p>Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.</p> <p>Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach: 1.Koordynator ds. dostępności, 2.Zespół roboczy ds. dostępności 3.Sekretarz Powiatu</p>	<p>TAK</p>	<p>Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 1.Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu: A.przy wejściu do budynku od strony ul. Pszowskiej B.przy wejściu głównym w holu budynku od ul. Bogumińskiej C.na klatce schodowej w budynku 2.Likwidacja progów A.na parterze przy wejściu do punktu obsługi klienta B.na wejściu głównym 3.Zapewnienie drzwi o szerokości min. 90 cm. na wejściu głównym 4.Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów A.w wejściu głównym w holu budynku od ul. Bogumińskiej B.na klatce schodowej w budynku 5.Likwidacja ostrych zakończeń poręczy przy wejściu do budynku od ul. Pszowskiej 6.Montaż windy zgodnie z wymaganiami 7.Wyposażenie budynku w urządzenia wspomagające ewakuację</p> <p>Budynek przy ul. L. Mendego 3 1.Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu na klatce schodowej w budynku 2.Likwidacja nachylenia oraz wymiana kratki/wycieraczki przed wejściem do budynku lub montaż drzwi automatycznych 3.Likwidacja lub obniżenie progu: A.na wejściu do budynku B.w wejściu do archiwum w wejściu do Wydziału Geodezji 4.Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów na klatce schodowej w</p>

		<p>budynku 5.Montaż windy zgodnie z wymaganiami 6.Wyposażenie budynku w urządzenie do ewakuacji</p> <p>Budynek przy ul. Pszowskiej 92a 1.Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu: A.przy wejściu głównym do WKT B.przy wejściu nr 2 do WKT C.przy wejściu nr 3 (łącznik budynku z PCK) D.wejścia głównego do PCK E.w holu PZON F.w archiwum WKT G.na klatkach schodowych w budynku 2.Likwidacja progu: A.na wejściu do PCK B.w wejściu do Sali 01 A, 04 A w WKT C.przy wejściu do WKT od strony pochylni 3.Montaż drzwi automatycznych lub zapewnienie poziomej (bez spadku) przestrzeni manewrowej przed wejściem do PZON 4.Montaż drzwi automatycznych w wejściu głównym do WKT od strony pochylni 5.Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów: A.przy wejściu nr 2 do WKT B.przy wejściu nr 3 (łącznik budynku z PCK) C.wejścia głównego do PCK D.w holu PZON E.w archiwum WKT 6.Montaż windy zgodnie z wymaganiami 7.Wyposażenie budynku w urządzenia do ewakuacji 8.Zapewnienie dostępu osobom na wózkach na podest lub likwidacja podestów na sali konferencyjnej 9.Zmiana nawierzchni pochyli przy wejściu głównym do WKT 10.Likwidacja krawężnika na drodze do pochylni z parkingu</p>
Audyt informacyjno-	TAK	Budynek przy ul. Bogumińskiej 2

<p>komunikacyjny</p>		<p>1.Wykonanie tablicy informacyjnej z materiałów matowych niepowodujących odbicia światła / zmiana oświetlenia 2.Zakup systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej do kancelarii 3.Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi /znakami Budynek przy ul. L. Mendego 3 1.Zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej 2.Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi / znakami Budynek przy ul. Pszowskiej 92a 1.Zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej 2.Zmiana kolorystyki na tablicy systemu kolejkowego 3.Zmiana kolorystyki informacji na drzwiach wejściowych do budynku 4.Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi / znakami</p>
<p>Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.</p> <p>Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach: 1.Koordynator ds. dostępności, 2.Zespół roboczy ds. dostępności 3.Sekretarz Powiatu 4.Biuro Informatyki 5.Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji</p>	<p>TAK</p>	<p>Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 1.Wykonanie tablicy informacyjnej z materiałów matowych niepowodujących odbicia światła lub zmiana oświetlenia 2.Zakup systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej do kancelarii 3.Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi / znakami Budynek przy ul. L. Mendego 3 1.Zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej 2.Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi / znakami Budynek przy ul. Pszowskiej 92a 1.Zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej 2.Zmiana kolorystyki na tablicy systemu kolejkowego 3.Zmiana kolorystyki informacji na drzwiach wejściowych do budynku 4. Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi / znakami</p>
<p>Audyt cyfrowy</p>	<p>TAK</p>	<p>-</p>
<p>Konsultacje w zakresie dostępności cyfrowej</p> <p>Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach: Koordynator ds. dostępności, 1.Zespół roboczy ds. dostępności 2.Sekretarz Powiatu 3.Biuro Informatyki</p>	<p>TAK</p>	<p>1.Dostosowanie strony głównej Starostwa (powiatwodzislawski.pl) do wymogów dostępności w zakresie: A.normy WCAG 2.1 B.napisów i audiodeskrypcji C.informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego w postaci nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacji w tekście łatwym do</p>

<p>4. Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji 5. Biuro Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji</p>		<p>czytania (ETR)</p> <p>2. Uproszczenie struktury BIP Starostwa (bip.powiatwodzislawski.pl)</p> <p>3. Zapewnienie dostępności cyfrowej wszystkich informacji publikowanych od 23 września 2018 r. lub niezbędnych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,</p> <p>4. Dostosowanie strony https://rozklady.powiatwodzislawski.pl/ do wymogów dostępności cyfrowej</p> <p>5. Dostosowanie strony system kolejkowy (syskolejkowy.powiatwodzislawski.pl) – do wymogów dostępności cyfrowej</p> <p>6. Dostosowanie strony SIP (sip.powiatwodzislawski.pl) do wymogów dostępności cyfrowej</p> <p>7. Dostosowanie strony GEO-INFO i.Kerg (sip.powiatwodzislawski.pl:8081/) – do wymogów dostępności cyfrowej</p> <p>8. Dostosowanie wzorów wniosków i formularzy skierowanych do klientów w wersji elektronicznej udostępnianych na stronie:</p> <ul style="list-style-type: none"> · głównej starostwa, · BIP · platformie e-usług
--	--	--

2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

Lp.	Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszty
DZIAŁANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNYM I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYM					
Budynek przy ul. Bogumińskiej 2					
1.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu przy wejściu	XII 2023	Rozeznanie możliwości	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po

	do budynku od strony ul. Pszowskiej		rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór		przeprowadzeniu analizy rynku
2.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu przy wejściu głównym w holu budynku od ul. Bogumińskiej,	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
3.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu na klatce schodowej w budynku	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
4.	Likwidacja progów na parterze przy wejściu do	2024	Zaplanowano w	WOA	Na podstawie

	punktu obsługi klienta		projekcie dot. budowy windy, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zaplanowanie środków, wykonanie i odbiór	WFZ PZZN	dokumentacji projektowej
5.	Likwidacja progów na wejściu głównym	XII 2022	Rozeznanie możliwości technicznych w zakresie montażu nowej listwy progowej, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
6.	Zapewnienie drzwi o szerokości min. 90 cm. na wejściu głównym	2024	W sytuacji braku windy i wyznaczenia tego wejścia do dostępności ponowne zwrócenie się o opinię do Konserwatora Zabytków w zakresie możliwości dostosowania wejścia zgodnie z	WOA/ Referat Gospodarczy PZZN	

			ustawą o dostępności		
7.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów w wejściu głównym w holu budynku od ul. Bogumińskiej	2024	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
8.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów na klatce schodowej w budynku	2024	Z uwagi na konieczność stosowania przepisów bhp i p. poż. rozeznanie prawnych i technicznych możliwości zagłębienia 2 poręczy w ścianie Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
9.	Likwidacja ostrych zakończeń poręczy przy wejściu do budynku od ul. Pszowskiej	2022	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja,	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			wykonanie i odbiór		
10.	Montaż windy zgodnie z wymaganiami	2024	Zaplanowanie środków, aktualizacja kosztorysu, przygotowanie i złożenie wniosku do PEFRON, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, wykonanie i odbiór	WOA WFZ PZZN	Koszt budowy windy na postawie obecnego kosztorysu 1.130.000,00 zł
11.	Wyposażenie budynku w urządzenia wspomagające ewakuację	XII 2022	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
12.	Wykonanie tablicy informacyjnej z materiałów matowych niepowodujących odbicia światła/zmiana oświetlenia lub zakup urządzeń technicznych zapewniających dostępność pod kątem informacyjno - komunikacyjnym	XII 2022	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
13.	Zakup systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej do kancelarii	XII 2024	Rozeznanie warunków technicznych działania pętli indukcyjnej, Rozeznanie rynku, zaplanowanie	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór		
14.	Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi / znakami	XII 2022	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
Budynek przy ul. L. Mendego 3					
1.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu na klatce schodowej w budynku	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
2.	Likwidacja nachylenia oraz wymiana kratki/wycieraczki przed wejściem do budynku lub montaż drzwi automatycznych	2023	Rozeznanie możliwości technicznych likwidacji nachylenia wraz z wymianą kratki,	WOA PZZN	
3.	Likwidacja lub obniżenie progu: na wejściu do budynku	XII 2022	Rozeznanie możliwości	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po

			technicznych w zakresie montażu nowej listwy progowej, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	PZZN	przeprowadzeniu analizy rynku
4.	Likwidacja lub obniżenie progu w wejściu do podręcznego zasobu geodezyjnego w wejściu do Wydziału Geodezji	XII 2022	Rozeznanie możliwości technicznych w zakresie montażu nowej listwy progowej, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy PZZN	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
5.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów na klatce schodowej w budynku	2024	Z uwagi na konieczność stosowania przepisów bhp i p. poż. rozeznanie prawnych i technicznych możliwości zagłębienia 2 poręczy w ścianie Rozeznanie rynku,	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			zaplansowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór		
6.	Montaż windy zgodnie z wymaganiami	2024	Rozeznanie możliwości technicznych montażu windy zgodnie z wymaganiami	WOA PZZN	
7.	Wyposażenie budynku w urządzenie do ewakuacji	XII 2022	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
8.	Zakup przenośnego systemu wspomagającego słyszenie – pętli indukcyjnej	XII 2024	Rozeznanie warunków technicznych działania pętli indukcyjnej, Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
9.	Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi /	XII 2022	Rozeznanie rynku,	WOA/ Referat	Koszt zostanie

	znakami		zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu	ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
Budynek przy ul. Pszowskiej 92a					
1.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w biegu przy wejściu głównym do WKT	XII 2024	Zaprojektowanie wymiany okładziny schodów, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zaplanowanie środków, wykonanie i odbiór	WOA WFZ PZZN	Na podstawie dokumentacji projektowej
2.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia przy wejściu nr 2 do WKT,	XII 2023	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
3.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia przy wejściu nr 3 (łącznie budynku z PCK)	XII 2023	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór		
4.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia wejścia głównego do PCK	XII 2023	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
5.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w holu PZON	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
6.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia w archiwum WKT	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych,	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór		
7.	Oznaczenie kontrastowe krawędzi schodów minimum pierwszego i ostatniego stopnia na klatkach schodowych w budynku	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
8.	Likwidacja progu na wejściu do PCK	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
9.	Likwidacja progu w wejściu do Sali 01 A, 04 A w WKT,	XII 2022	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno -	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór		
10.	Likwidacja progu przy wejściu do WKT od strony pochylni	XII 2023	Zaplanowana w zadaniu „Montaż windy zgodnie z wymaganiami wraz z robotami towarzyszącymi	WOA WFZ PZZN Zespół Szkół Technicznych	
11.	Montaż drzwi automatycznych lub zapewnienie poziomej (bez spadku) przestrzeni manewrowej przed wejściem do PZON	XII 2024	Rozeznanie możliwości rozwiązań techniczno - budowlanych, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
12.	Montaż drzwi automatycznych w wejściu głównym do WKT od strony pochylni	XII 2023	Dostępność zostanie zapewniona poprzez realizację zadania „Montaż windy zgodnie z wymaganiami wraz z robotami towarzyszącymi -		

			wejście do windy z poziomym „O”		
13.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów przy wejściu nr 2 do WKT	2024	Z uwagi na konieczność stosowania przepisów bhp i p. poż. rozeznanie prawnych i technicznych możliwości zagłębienia 2 poręczy w ścianie Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
14.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów przy wejściu nr 3 (łącznie budynku z PCK)	XII 2023	Zaplanowany w zadaniu „Montaż windy zgodnie z wymaganiami wraz z robotami towarzyszącymi	WOA WFZ PZZN Zespół Szkół Technicznych	
15.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów wejścia głównego do PCK	2023	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
16.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów w	2023	Rozeznanie rynku,	WOA/ Referat	Koszt zostanie

	holu PZON		zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	Gospodarczy	ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
17.	Montaż poręczy po obu stronach biegu schodów w archiwum WKT	2024	Z uwagi na konieczność stosowania przepisów bhp i p. poż. rozeznanie prawnych i technicznych możliwości zagłębienia 2 poręczy w ścianie Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
18.	Montaż windy zgodnie z wymaganiami wraz z robotami towarzyszącymi	XII 2023	Zaplanowanie środków, złożenie wniosku o dofinansowanie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA WFZ PZZN Zespół Szkół Technicznych	909.606,00 zł
19.	Wyposażenie budynku w urządzenia do ewakuacji,	XII 2022	Rozeznanie rynku,	WOA/ Referat	Koszt zostanie

			zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	Gospodarczy	ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
20.	Zapewnienie dostępu osobom na wózkach na podest lub likwidacja podestów na sali konferencyjnej	XII 2022	Rozeznanie możliwości technicznych w zakresie montażu listwy najazdowej zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Gospodarczy PZZN Zespół Szkół Technicznych	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
21.	Zmiana nawierzchni pochyli przy wejściu głównym do WKT,	XII 2023	Likwidacja pochylni zaplanowana w zadaniu „Montaż windy zgodnie z wymaganiami wraz z robotami towarzyszącymi – wejście do windy z poziomu „0”	WOA WFZ PZZN Zespół Szkół Technicznych	
22.	Likwidacja krawężnika na drodze do pochylni z parkingu	XII 2023	Zaplanowana w zadaniu „Montaż windy zgodnie z wymaganiami wraz z robotami towarzyszącymi	WOA WFZ PZZN Zespół Szkół Technicznych	
23.	Zakup przenośnego systemu wspomagającego	XII 2024	Rozeznanie	WOA/ Referat	Koszt zostanie

	słyszzenie – pętli indukcyjnej		warunków technicznych działania pętli indukcyjnej, Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	Gospodarczy	ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
24.	Zmiana kolorystyki na tablicy systemu kolejkowego	XII 2022	Rozeznanie możliwości u Wykonawcy, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
25.	Zmiana kolorystyki informacji na drzwiach wejściowych do budynku	XII 2021	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór	WOA/ Referat Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
26.	Oznaczenie pomieszczeń wypukłymi cyframi / znakami	XII 2022	Rozeznanie rynku, zaplanowanie środków, przygotowanie zapytania	WOA/ Referat Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			ofertowego, realizacja, wykonanie i odbiór		
DZIAŁANIA W ZAKRESIE CYFROWYM					
1.	Dostosowanie strony głównej Starostwa (powiatwodzislawski.pl) do wymogów dostępności w zakresie normy WCAG 2.1.	XII 2021 na bieżąco	Wdrożenie zmian technicznych na stronie przez webmastera; Przestrzeganie zasad normy w zakresie publikowanych treści	BKI- nadzór BAW-doradztwo WOA - umowa z webmasterem) komórki Starostwa	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku bezkosztowo
2.	Dostosowanie strony głównej Starostwa (powiatwodzislawski.pl) do wymogów dostępności w zakresie napisów i audiodeskrypcji	XII 2021 na bieżąco	zawarcie w umowach dot. produkcji na zlecenie Powiatu materiałów wideo wymogów dot. zamieszczania napisów oraz audiodeskrypcji	BKI/wszystkie komórki Starostwa	bezkosztowo
3.	Dostosowanie strony głównej Starostwa (powiatwodzislawski.pl) do wymogów dostępności w zakresie informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego w postaci nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)	XII 2021	Wykonanie materiałów wideo traktujących o działalności podmiotu publicznego w PJM oraz ETR	BKI	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
4.	Uproszczenie struktury BIP	XII 2021	1.Określenie i wdrożenie zasad	Naczelnny Redaktor BIP	Ewentualne koszty zostaną

			bieżącego zamieszczania informacji w BIP 2. Uporządkowanie struktury informacji już zamieszczonych w BIP		ustalone na etapie wykonania prac
5.	Zapewnienie dostępności cyfrowej wszystkich informacji publikowanych na BIP od 23 września 2018 r. lub niezbędnych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego	XII 2021	1. Identyfikacja informacji publikowanych na BIP od 23 września 2018 r. a nie spełniających wymogów dostępności cyfrowej 2. Wyłączenie widoczności treści archiwalnych	Naczelnny Redaktor BIP BI komórki organizacyjne, Starostwa	
6.	Dostosowanie strony https://rozkłady.powiatwodzislawski.pl/ do wymogów dostępności cyfrowej	I 2022	1. Określenie wymogów dostępności, które powinna spełniać strona 2. Zlecenie dokonania korekty strony dostosowującej do wymogów dostępności cyfrowej	WKT WOA	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
7.	Dostosowanie strony	I 2022	Określenie	WKT	Koszt zostanie

	https://syskolejkowy.powiatwodzislawski.pl/ do wymogów dostępności cyfrowej		dostępności, które powinna spełniać strona w planowanej aktualizacji systemu	BI WOA	ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
8.	Dostosowanie strony SIP do wymogów dostępności cyfrowej	XII 2021	Dostosowanie przez właściciela strony	WOA BI BAW	
9.	Dostosowanie GEO-INFO i.Kerg (sip.powiatwodzislawski.pl:8081/) do dostępności cyfrowej	XII 2021	1.Określenie wymogów dostępności, które powinna spełniać strona 2.Zlecenie dokonania korekty strony dostosowującej do wymogów dostępności cyfrowej- zwrócenie się do Wykonawcy	BI WG	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku
10.	Dostosowanie wzorów wniosków i formularzy skierowanych do klientów w wersji elektronicznej udostępnianych na stronie: ·główniej starostwa, ·BIP ·Platformie e-usług	XII 2021	1.Opracowanie i wdrożenie procedury i szablonu formularzy dokumentów 2. Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad Zarządzenie nr 61/2016 Starosty	Sekretarz Powiatu -nadzór BAW WPR komórki organizacyjne Starostwa	Koszt zostanie ustalony po przeprowadzeniu analizy rynku

			Wodzisławskiego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim oraz obowiązku ich stosowania i ewidencjonowania ze zmianami 3.Przeprowadzanie szkoleń związanych z przygotowaniem dokumentów		
--	--	--	--	--	--